



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONCLUSÃO DO MERCADO MUNICIPAL
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TV. OTAVIANO MACEDO S/N.
- **ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00003
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 26/11/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 430.959,25
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 387.854,67
- **PERCENTUAL APLICADO:** 90 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** PRAÇA
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA OTAVIANO DE MACEDO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00006

- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 27/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 25/12/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 550.001,38

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 463.254,62
- **PERCENTUAL APLICADO:** 84,23 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OTOBELLI
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRRO OTOBELLI
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00005

- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 25/12/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 403.800,00

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 67.853,66
- **PERCENTUAL APLICADO:** 16,80 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MACANÃ
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** COMUNIDADE SÃO FRANCISCO
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO GLOBAL
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00004

- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 18/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 08/11/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 251.864,52

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 178.649,22
- **PERCENTUAL APLICADO:** 70,93 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRES. TANCREDO NEVES
- **NOME DO CONTRATADO:** ESTRUTURAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PERIMETRAL SUL
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDUC/PA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA PUBLICA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 03/2018-00001

- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 11/07/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30/12/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.750.539,07
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.981.138,24
- **PERCENTUAL APLICADO:** 52,82 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 336.704,66



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PLACAS/PARÁ - BAIRRO BOA ESPERANÇA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:**
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 004/2019-02

- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 30/05/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 25/08/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 498.448,13

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 99.689,62
- **PERCENTUAL APLICADO:** 20 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (CAMPO)
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRRO ALTO PARÁ - PLACAS/PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DO ESPORTE
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2019

- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20/08/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 29/09/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 371.111,23

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 28.655,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 7,72 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONCLUSÃO DA ESCOLA BELARMINA SOARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PLACAS/PARÁ – VILA BELA VISTA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FNDE
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 006/2019
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23/08/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 27/09/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 102.574,64
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE ÁREA COMERCIAL, AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL – QUIOSQUES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TV. OTAVIANO MACEDO S/N.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 007/2019

- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 17/10/2019
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 13/09/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 375.599,29

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 84.465,23
- **PERCENTUAL APLICADO:** 22,49 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** RESTABELECIMENTO DE 4 PONTILHÕES EM MADEIRA (SÃO JOÃO, CABEÇA DE ALHO, PULÚ KM 2 E PULÚ KM 10,6)
- **NOME DO CONTRATADO:** G. E. N. CUNHA EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VIC. SÃO JOÃO KM10, DO CABEÇA DE ALHO DA VIC. 240 SUL E DA VIC. DO PULÚ KM 10 E KM 10,6
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA
- **NÚMERO DA DISPENSA:** 2020/022
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 16/07/2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 24/10/2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 179.517,32
- **VALOR TOTAL APLICADO:** 0,00
- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** RECONSTRUÇÃO DE 2 PONTES EM MADEIRA (PONTE DO JACARÉ E ALAGADO)

- **NOME DO CONTRATADO:** G. E. N. CUNHA EIRELI

- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VIC. SÃO JOÃO KM10, DO CABEÇA DE ALHO DA VIC. 240 SUL DA VIC. DO PULÚ KM 10 E KM 10,6

- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA

- **NÚMERO DA DISPENSA:** 2020/024

- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 23/07/2020

- **DATA DE FIM DA OBRA:** 21/10/2020

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 367.252,79

- **VALOR TOTAL APLICADO:** 0,00

- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %

- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2020

- **OBJETO DA OBRA:** RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO SOMBRA SANTA EM MADEIRA
- **NOME DO CONTRATADO:** EM LICITAÇÃO
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** VIC. DO SOMBRA SANTA KM 40
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 002/2020

- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:**

- **DATA DE FIM DA OBRA:**

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 0,00

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 0,00

- **PERCENTUAL APLICADO:** 0,00 %

- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00