



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**FEVEREIRO 2019**

- **OBJETO DO PROJETO:** URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA TRANSAMAZÔNICA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** CANTEIRO CENTRAL DA TRANSAMAZÔNICA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00001
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 07/05/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 03/03/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 999.025,11
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 498.144,91
- **PERCENTUAL APLICADO:** 49,86 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**FEVEREIRO 2019**

- **OBJETO DO PROJETO:** CONCLUSÃO DO MERCADO MUNICIPAL
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** TV. OTAVIANO MACEDO S/N.
- **ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00003
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 01/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 26/09/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 430.959,25
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 387.854,67
- **PERCENTUAL APLICADO:** 90 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 42.960,42



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**FEVEREIRO 2019**

- **OBJETO DO PROJETO:** PRAÇA
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA OTAVIANO DE MACEDO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00006
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 27/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 30/06/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 550.001,38
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 166.213,64
- **PERCENTUAL APLICADO:** 30,22 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**FEVEREIRO 2019**

- **OBJETO DO PROJETO:** QUADRA
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA ANTÔNIO GOMES ESQ. BOA ESPERANÇA
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00007
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 08/08/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 05/04/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 675.902,86
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 254.858,14
- **PERCENTUAL APLICADO:** 37,71 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**FEVEREIRO 2019**

- **OBJETO DO PROJETO:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OTOBELLI
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** BAIRRO OTOBELLI
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00005
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 20/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 15/04/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 403.800,00
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 14.079,77
- **PERCENTUAL APLICADO:** 3,49 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 14.079,77



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**FEVEREIRO 2019**

- **OBJETO DO PROJETO:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MACANÃ
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** COMUNIDADE SÃO FRANCISCO
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** MENOR PREÇO GLOBAL
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00004
  
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 18/06/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 13/04/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 251.864,52
  
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 95.449,48
- **PERCENTUAL APLICADO:** 37,90 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**FEVEREIRO 2019**

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRES. TANCREDO NEVES
- **NOME DO CONTRATADO:** ESTRUTURAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** PERIMETRAL SUL
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDUC/PA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA PUBLICA
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 03/2018-00001
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 11/07/2018
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 06/07/2019
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.750.539,07
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 644.846,46
- **PERCENTUAL APLICADO:** 17,19 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,00