



Relatório Mensal Execução de obras e serviços

MÊS: SETEMBRO
ANO: 2022



OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da obra: IMPLANTAÇÃO DE ÁREA COMERCIAL LIVRE COM QUIOSQUES E ESPAÇO ABERTO, AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL DE PLACAS/PA, PARA O FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E ECONÔMICA LOCAL.

Nome do contratado: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELLE

CNPJ do contratado: 36.908.164/0001-69

Local da Execução da obra: TV. OTAVIANO MACEDO ENTRE TV. REINALDO PASSINHE TV. OLAVO BILAC. AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL

Origem do Recurso: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 007/2021-PMP

Data início da obra: 16/01/2018

Data final da obra: 21/12/2022

Valor total da Obra: R\$ 376.599,29

Valor total aplicado: R\$ 376.599,29

Valor a desembolsar:R\$ 0,0

Percentual total aplicado: 100,00%

Percentual mensal aplicado: 17,32%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 126.160,84

Objeto da obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA

Nome do contratado: R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ do contratado: 26.535.460/0001-08,

Local da Execução da obra: Comunidade Otobelle

Origem do Recurso: MS/ FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 002/2018-PMP

Data início da obra: 30/12/2017

Data final da obra: 12/07/2022

Valor total da Obra: R\$ 319.230,54

Valor total aplicado: R\$ 184.095,80

Valor a desembolsar: R\$ 135.134,75

Percentual total aplicado: 57,67%

Percentual mensal aplicado: 24,31%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 77.598,41