



Relatório Mensal Execução de obras e serviços

MÊS: DEZEMBRO
ANO: 2022



Objeto da obra: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE PLACAS-PA

Nome do contratado: MACOM SERVICOS & LOCACOES

CNPJ do contratado: 36.908.164/0001-69

Local da Execução da obra: Bairro Boa Esperança

Origem do Recurso: MS/FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 004/2021 – Tomada de preços

Data início da obra: 29/12/2017

Data final da obra: 26/12/2022

Valor total da Obra: R\$ 218.683,90 (2º contrato)

Valor total aplicado: R\$ 120.471,41

Valor a desembolsar: R\$ 98.212,49

Percentual total aplicado: R\$ 55,08%

Percentual mensal aplicado: 30,60%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 66.928,56