



Relatório Mensal Execução de obras e serviços

MÊS: JUNHO
ANO: 2022



OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da obra: IMPLANTAÇÃO DE ÁREA COMERCIAL LIVRE COM QUIOSQUES E ESPAÇO ABERTO, AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL DE PLACAS/PA, PARA O FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E ECONÔMICA LOCAL.

Nome do contratado: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELLE

CNPJ do contratado: 36.908.164/0001-69

Local da Execução da obra: TV. OTAVIANO MACEDO ENTRE TV. REINALDO PASSINHE TV. OLAVO BILAC. AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL

Origem do Recurso: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 007/2021-PMP

Data início da obra: 16/01/2018

Data final da obra: 24/06/2022

Valor total da Obra:R\$ 357.599,29

Valor total aplicado: R\$ 340.560,34

Valor a desembolsar:R\$ 0,00

Percentual total aplicado: 67,50%

Percentual mensal aplicado: 22,24%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 79.564,50